

こべっこランド・こども家庭センターの移転について

1. 概要

移転に向けた工事において、木質系材料の納期遅延が生じたほか、使用部材の一部に不具合が発生し、その改善を目的とした復旧工事が必要となったため工期の遅延が生じた。こべっこランド及びこども家庭センターの移転予定時期については、令和5年1月迄に復旧工事を行い、令和4年度内の開設を目指す。

2. 工事の状況

1) 工事名

総合児童センター移転整備工事

2) 遅延要因

ウクライナ情勢やウッドショック等の影響による床下地に使用する木質系資材の納期遅延に加え、令和3年にアメリカで発生したハリケーン等の影響による一時的な原料不足の発生により、代替で供給された断熱材の施工において、収縮による断熱材の厚み不足が発生したことから、断熱材及び影響範囲の復旧工事が必要となったため、工期の遅延が生じた。

3) 竣工予定

令和5年1月迄を予定

3. こべっこランド及びこども家庭センターの移転予定時期

令和4年度末迄を予定