

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（塩屋北町）配水管取替工事その 4
契約変更後の概要 工事概要：布設 撤去	
PE φ 50-202. 1m, PE φ 75-2. 4m, φ 75-313. 8m, φ 100-248. 9m, φ 150-274. 0m, φ 200-0. 8m φ 75-153. 4m, φ 100-359. 8m、 φ 150-187. 8m, φ 200-320. 3m	
設計変更の理由 ① 材料・管工について 現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減） ② 仮配管工について 工事期間中の水運用を検討した結果、当初の仮配管据付延長に変更が生じる（減） ③ 管布設工について 他の地下埋設企業と現地立会・協議した結果、試掘箇所及び土工事の数量に変更が生じる。（減） 試掘結果をもとに西水環境センターと協議した結果、雨水幹線沿いについて既設管への中詰工から取替工事となり中詰工が廃工となった。（減） ④ 付帯工について 道路管理者との協議の結果、舗装本復旧の数量に変更が生じる。（減） ⑤ 交通誘導警備員について 当初、4人／日を配置する計画であったが、所轄警察との協議により、日配置人数を変更する必要が生じた為、交通誘導警備員が変更となる。（増）	