

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	兵庫（平野町）配水管取替工事その2
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>（配水管布設延長）</p> <p>〔鉄〕φ75-0.5m φ100-1.2m, φ150-71.5m〔鋼〕φ150A-101.8m〔PE管〕φ50-121.2m, φ75-1.2m</p> <p>（配水管撤去延長）</p> <p>〔鉄〕φ100-31.3m, φ150-141.6m〔鋼〕φ100A-16.0m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>【管工・管布設工・付帯工について】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・国道428号線について、昼間の交通量が多く、警察と協議した結果、夜間施工となったため増工となる。（増）</li><li>・舗装復旧について、道路管理者と協議した結果、復旧面積が増えたため増工となる。（増）</li><li>・水管橋の防護コンクリート施工について、配筋・型枠・養生が必要であり、一日で埋め戻しできないため、路面覆工が新規増工となる。（増）</li></ul> <p>【給水管付替工について】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・布設した配水管に充水する際、空気を抜く必要があり、また、今後の配水管の維持管理において有利となることから、排水ドレンを設置したため増工となる。（増）</li></ul>	