

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	中央（山本通他）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>（管布設延長） φ 75-22.5m, φ 100-51.8m, φ 150-917.7m, φ 200-2.9m, φ 300-174.7m</p> <p>（管撤去延長） φ 75-23.7m, φ 100-5.5m, φ 150-316.4m, φ 200-140.7m, φ 250-234.7m, φ 300-268.2m, φ 350-168.2m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①舗装工（増） 試掘の結果、既設管φ 300 が雨水側溝下に入っていることがわかり、維持管理上の観点からφ 300 の布設位置を変更することとなった。変更場所について、西側歩道内には埋設スペースが確保できない箇所があることから、道路管理者と協議を行い、その結果東側の歩道に新設することになった。それに伴い、舗装が増工となる。</p> <p>②交通管理工（増） 本工事範囲における交通誘導警備員の配置について、設計時には一般的な工事で想定される 4 人/日を計上していたが、交通量が非常に多く、バス停・枝道も多くあることから、所轄警察署や地元自治会長と協議を行った結果、最大 12 人/日に対応することとなった。また、第 1 回工期延長（80 日）に伴い、施工日数も伸びたため交通誘導警備員が増工となる。</p>	