

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	中央（新港町）鋼管更新工事その2
契約変更後の工事概要	
鋼管撤去改良工事－1 式	
契約変更の理由	
<p>① 通水試験の減工について（減）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・他の送水管更新工事との調整の後、水張作業が計画されているため、本工事における通水試験は減工となる。</li></ul> <p>② 門型仮設材の設置について（増）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・共同溝内作業において、既設バタフライ弁の一時仮置きが必要となった。狭所での重量物の移動に門型仮設材（H鋼組立て）の設置が必要となり、増工となる。</li></ul> <p>③ 交通誘導員の減員について（減）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・当初設計では交通誘導員を施工予定期間分（26人工）が計上されていたが、12月後半から1月末までの期間は大型客船寄港の予定がなく、施設管理者（神戸ポートターミナル）と協議の結果、交通整理員の必要がなくなった。よって、交通誘導員が減員となる。</li></ul> <p>④ バタフライ弁室上版の鉄筋工について（増）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・当初設計では、鉄筋コンクリートの鉄筋径は D13 であったが、既設上版撤去の結果、鉄筋径は D19 で配筋されており、復旧時の鉄筋径を D19 とする。よって鉄筋工が増工となる。</li></ul>	