

A.建築物の解体【別表1】

別表1

(A4)

工事の場所: 神戸市○○区○○通1丁目1-1

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等

建築物の構造		<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他 ()	
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 50 年 棟数 1 棟 その他 ()	
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他 () 敷地境界との最短距離 約 0.5 m その他 ()	
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他 ()	隣地使用の承諾済み、 道路占用許可済み
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有 () <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 4 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他 ()	交通誘導員配置
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (家具) <input type="checkbox"/> 無	解体前に発注者において適正処分
	特定建設資材への付着物	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (防腐処理木材) <input type="checkbox"/> 無	専門業者による適正処分
	他法関係	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿等) <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿 <input type="checkbox"/> 屋根用化粧スレート <input type="checkbox"/> 石膏ボード <input type="checkbox"/> ケイ酸カルシウム板第1種 <input checked="" type="checkbox"/> その他(ビニル床タイル) 特定建設資材への付着(<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無)	石綿事前調査結果報告 <input checked="" type="checkbox"/> 報告済 <input type="checkbox"/> 報告予定 特定工作物解体等工事実施届出 <input checked="" type="checkbox"/> 届出済 <input type="checkbox"/> 届出予定 <input type="checkbox"/> 対象外 特定粉じん排出等作業実施届出 <input type="checkbox"/> 届出済 <input type="checkbox"/> 届出予定 <input checked="" type="checkbox"/> 対象外
フロン(フロン排出抑制法)	<input checked="" type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input type="checkbox"/> 無	適正に回収	
その他	近隣への説明実施済み	特定建設作業実施届出 <input checked="" type="checkbox"/> 届出済 <input type="checkbox"/> 届出予定 <input type="checkbox"/> 対象外	
工程ごとの作業内容及び解体方法	① 建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	分別解体等の方法 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由 ()
	② 屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由 ()
	③ 外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④ 基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤ その他(擁壁、門)	その他の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序		<input checked="" type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④→⑤の順序 <input type="checkbox"/> その他 () その他の場合の理由 ()	
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由 ()	
建築物に用いられた建設資材の量(廃棄物の総量)の見込み		計 45 トン	
廃棄物発生見込み	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 量の見込み 25 トン 発生が見込まれる部分(注) <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	特定建設資材以外の廃棄物も含めた建設資材廃棄物の総重量を記入
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 量の見込み トン 発生が見込まれる部分(注) <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	
		<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材 量の見込み 15 トン 発生が見込まれる部分(注) <input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他			
備考	各資材の廃棄物の量を記入		

異なる構造からなる建築物の場合、該当する全ての構造を選択

具体的な措置を記入

特定建設資材に石綿以外の付着物があり、再資源化できない場合は「有」を選択し、種類を記入

石綿が「有」の場合は
・使用部材名
・特定建設資材への付着の有無について記入

分かる範囲でご記入ください

①②は原則手作業。
機械併用の場合は具体的な理由を記入(工期短縮のため等を理由とすることはできません)

②陸屋根の場合:「無」を選択
折板屋根の場合:「有」を選択
のうえ、手作業・機械作業の併用を選択し、併用の場合の理由に「折板屋根のため」と記入

⑤外構等の建築物以外を解体する場合は「有」

特定建設資材以外の廃棄物も含めた建設資材廃棄物の総重量を記入

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。