

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	箕谷ポンプ場ポンプ井入水弁制御盤他更新工事
契約変更後の請負概要	
1) 工事完成期限を令和5年3月31日までから、令和5年6月14日までに変更する。 (75日間の延長)	
2) アスベスト検出に伴い、電気室床面タイル張替え追加 (増 1 式)	
3) 減圧弁室コンセント追加 (増 1 式)	
契約変更の理由	
1) 別途土木作業「箕谷減圧弁二系統化工事」の工程遅れに伴い、減圧弁室内の電気設備更新及びポンプ井入水弁制御設備盤の試験調整が出来ないため、工期変更を要する。	
2) 据付工の事前調査として、電気室床面タイルのアスベスト含有検査をしたところ、アスベストが検出されたため、施工箇所のアスベストを除去適切に処理し、検出された電気室の床面タイルの張替えを追加変更とする。	
3) 酸欠防止のために換気扇を設置予定のため、減圧弁室に換気扇用コンセントの設置を追加変更とする。	